

KOSTENVERFOLGUNG

GSD Container hinter der Schule

Projekt 2023

P1.211001.001

			KA				KF			
			Kostenschätzung	Gewerk	Vergabesumme Auftrag	Nachträge	Summe Auftrag + Nachtrag	Prognose	Abrechnung	Rechnungs-stand
100		Grundstück								
	100									
200		Herrichten und Erschließen								
	200									
300		Bauwerk - Baukonstruktion	31.850,00 €		54.140,24 €	14.042,00 €	68.182,24 €	63.760,32 €	63.460,32 €	
		Containeraufstellung	28.350,00 €	Container	46.049,43 €	14.042,00 €	60.091,43 €	55.700,33 €	55.700,33 €	SR
			1.000,00 €	Maurer	3.547,39 €		3.547,39 €	3.547,39 €	3.547,39 €	SR
			2.500,00 €	Tischler Außentüre	4.543,42 €		4.543,42 €	4.212,60 €	4.212,60 €	SR
		Ausbesserung Außentür		Maler				300,00 €		
400		Bauwerk - Technische Anlagen	3.000,00 €		2.087,86 €		2.087,86 €	6.933,63 €	345,77 €	
	410	Erkundung Leitungsweg		Sanitär				345,77 €	345,77 €	R
	410	Wasser/Abwasser Hausanbindung		Sanitär	2.087,86 €		2.087,86 €	2.087,86 €		
	440	Elektro Hausanbindung		Elektro				3.000,00 €		
		Verteilerkasten		Elektro				1.000,00 €		
		Außenbeleuchtung		Elektro				500,00 €		
500		Außenanlagen	39.800,00 €		43.852,20 €	36.771,36 €	80.623,56 €	80.623,56 €	39.000,00 €	
		Außenanlagen	39.800,00 €	Galabau	43.638,48 €	36.771,36 €	80.409,84 €	80.409,84 €	39.000,00 €	1. AR
				Hebeanlage Zubehör	213,72 €		213,72 €	213,72 €		
600		Ausstattung und Kunstwerke			687,46 €		687,46 €	687,46 €	687,46 €	
		Feuerlöscher Pikt.		Brandschutz	687,46 €		687,46 €	687,46 €	687,46 €	R
700		Baunebenkosten	17.400,00 €		14.052,93 €	1.785,00 €	15.837,93 €	15.837,93 €	1.557,93 €	
		Architekt	15.000,00 €	Planung	12.495,00 €	1.785,00 €	14.280,00 €	14.280,00 €		
		Baugenehmigung	600,00 €		1.264,00 €		1.264,00 €	1.264,00 €	1.264,00 €	R
		amtl. Lageplan			293,93 €		293,93 €	293,93 €	293,93 €	R
		Baugrund	1.800,00 €	Nachtrag Planung						
		Gesamtkosten einschl. MwSt.	92.050,00 €		114.820,69 €	52.598,36 €	167.419,05 €	167.842,90 €	105.051,48 €	

HH 2023	64.000,00 €
gesamt	64.000,00 €

noch zur Verfügung: - 103.842,90 €
offene Abrechnung, ungefähr 62.791,42 €