

Informationsvorlage

öffentlich

Vorlage Nr.: FB II/019/2022

Federführung: Fachbereich II	Datum: 31.05.2022
Bearbeiter: Matthias Kwiske	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Bauen und Straßen	09.06.2022	

Gegenstand der Vorlage

Baumaßnahme Gewerbegebiet Edenbüttel II und Kreisverkehr - Kostenfeststellung

Beratungsgegenstand: Die Maßnahme, die in zwei Losen an eine Baufirma vergeben wurde, ist seit wenigen Wochen abgeschlossen. Die Schlussrechnungen wurden kürzlich vorgelegt. Baubeginn war im September 2020. Die Gesamtmaßnahme wird durch die NBank gefördert. Zu den vorab ermittelten Kosten von 2.725.000 Euro liegt ein Förderbescheid über 1.362.500 Euro (oder max. 50 %) vor. Bisher hat noch kein Mittelabruf stattgefunden. Dieser wird zur Zeit vorbereitet.

Die Teilbaustelle „Kreisverkehrsplatz“ (Los 1) wurde, was die reinen Baukosten angeht, mit 1.050.625 Euro abgerechnet, Los 2 (Gewerbegebiet) mit 1.195.311 Euro. Dazu kommen Kosten aus Nebenmaßnahmen sowie Nebenkosten für Honorare und Vermessungen etc. in Höhe von 331.736 Euro auf die gesamte Maßnahme. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.577.672 Euro. Im Haushalt sind über die Jahre 2018 bis 2022 3.005.300 Euro bereitgestellt worden. Somit schließt die Maßnahme mit einem Plus von rd. 427.764 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

Kostenart	Ist	Plan	Abw.
-----------	-----	------	------

Klimarelevanz:

- keine
- kann nicht beurteilt werden
- Alternativen ohne ein anderes Ergebnis geprüft
- Auswirkungen des Beschlusses im Bereich des Klimaschutzes ergeben sich in Bezug....

Begründung: