

Grundschule Lemwerder Standort Deichshausen
Aufstellung einer Klassenraumcontaineranlage
Übersicht zur Beschlussvorlage FB II/003/2019

Haushaltsmittel 2019 (ohne Einrichtung)		FinanzHH	ErgebnisHH
Modulbau, Restmittelübertragung aus 2018	139.659,15 €	139.659,15 €	
Miete	28.600,00 €		28.600,00 €
Summe	168.259,15 €		
<hr/>			
Finanzbedarf 2019			
bestehender Auftrag, 1 Klasse			
Kosten für Vorbereitung	4.403,00 €		
Zusatzleistungen (EnEV)	9.817,50 €		
Miete ab Juli (6 Monate)	14.280,00 €		
Summe	28.500,50 €		28.500,50 €
<hr/>			
Auftragserweiterung, +1 Klasse, +2 Sanitär			
Baugrundgutachten	2.281,23 €		
Bauantrag ca.	1.500,00 €		
Kosten für Aufstellung	2.499,00 €		
Zusatzleistungen (EnEV)	12.971,00 €		
Miete ab Juli (6 Monate)	22.907,50 €		
Summe	42.158,73 €		42.158,73 €
zusätzlich Erdarbeiten für Anschlüsse	ca 18.000,00 €	18.000,00 €	
Gesamtbedarf 2019	60.158,73 €		
<hr/>			
Finanzbedarf 2020			
jährliche Miete EG	28.560,00 €		
jährliche Miete OG	45.815,00 €		
Summe	74.375,00 €		74.375,00 €
Gesamtbedarf 2020	74.375,00 €		
<hr/>			
Finanzbedarf 2021			
Miete EG bis Juni (6 Monate)	14.280,00 €		
Miete OG bis Juni (6 Monate)	22.907,50 €		
Summe	37.187,50 €		37.187,50 €
<hr/>			
Kaufoption EG	34.510,00 €		
Kaufoption OG	59.024,00 €		
Summe	93.534,00 €	93.534,00 €	
Gesamtbedarf 2021 bei Kauf	130.721,50 €		

Somit muss für 2019 einer überplanmäßigen Ausgabe im Ergebnishaushalt von rd. 42.200,- € zugestimmt werden.

Die Deckung ist im GesamtHH gewährleistet.