



Lemwerder

Zukunft am Fluss

Schulausschuss-Sitzung

Donnerstag, 16.03.2023



Lemwerder

Zukunft am Fluss

Schulausschuss-Mitglieder:

Monika Drees, SPD, Vorsitzende

Viktoria Heller, SPD

Harald Helling, SPD

Wolf Rosenhagen, CDU

Tanja Sudbrink, CDU

Werner Ammermann, NFL

Brigitta Rosenow, Bündnis 90/Grüne

Antje Warnken, Bündnis 90/Grüne

Harald Schöne, FDP

Sven Schröder, UWL

Eike Glimm, Schulleitung, Grundschule Lemwerder

Oliver Grotheer, Elternsprecher im Schulausschuss

Tagesordnungspunkt 1

- 1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung**
 - 1.1. der ordnungsgemäßen Einladung**
 - 1.2 der Beschlussfähigkeit**
 - 1.3 der Tagesordnung**

Tagesordnungspunkt 2

Genehmigung der Niederschriften:

vom 13.10., 17.11. und 08.12.2022

TOP 3 – Grundschule - WiBe

3.1 Vorstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnung durch das Institut für Public Management (IPM)

Präsentation durch Herrn Stefan Lübke, ipm

Tagesordnungspunkt - Grundschule

3.2 Zwischenstand Grundschule

**Erweiterung Deichshausen
Sachstand der Übergangslösung**

TOP 3.2 Grundschule – Übergangslösung

Die Verwaltung wurde in der Schulausschuss-Sitzung am 17.11.2023 beauftragt, die Errichtung von zusätzlichen Containern am Standort Deichshausen zu prüfen und die genauen Kosten zu ermitteln, mit dem Ziel die Übergangslösung bis zum Schuljahresbeginn 2023/24 fertiggestellt zu haben.

Abstimmungsergebnis: 10 Ja - 1 Enthaltung

TOP 3.2 Grundschule - Übergangslösung

Planungsbüro wurde am 15.12.2022 beauftragt.

Am 10.01.2023 hat ein Vor-Ort-Termin mit dem Architekten, Schulleitung, Elternvertretung, Hauswartin und Verwaltung stattgefunden.

TOP 3.2 Grundschule - Übergangslösung

Es gab zwei mögliche Varianten:

- a) neben den Bestandscontainern vor der Schule auf der Asphaltfläche
- b) hinter dem Bestandsgebäude

TOP 3.2 Grundschule - Übergangslösung

Es wurde die Planung für Errichtung der Container hinter dem Bestandsgebäude weiter vorangetrieben, weil...

- der Bereich als Zufahrt für die Schule und ein Privatgrundstück gebraucht wird.
- Außerdem hätte ein großer Baum gefällt werden müssen.
- Die Sorge seitens der Schule bestand, dass die asphaltierte Fläche für die Nutzung von Spielfahrzeugen in den Pausen verloren geht.
- Durch die Aufstellung der beiden Container nebeneinander die Barrierefreiheit gegeben ist.

TOP 3.2 Grundschule - Übergangslösung

Am 26.01.2023 wurde die Baugrunduntersuchung durch das Planungsbüro beauftragt.

Die Bohrungen zur Untersuchung der Bodenbeschaffenheit haben am 09.02.23 stattgefunden.

Parallel zu den Planungen wurde ein Bauantrag auf den Weg gebracht.

TOP 3.2 Grundschule - Übergangslösung

Es wurde die öffentliche Ausschreibung für die Container vorbereitet.

Die Submission hat am 14.03.2023 stattgefunden.

Die Beauftragung steht am kommenden Donnerstag auf der Tagesordnung. Die Lieferung und Aufstellung wurde seitens des möglichen Auftragnehmers für Mitte August garantiert. Damit liegt die Verwaltung im Zeitplan, der am 08.12.22 der Politik vorgestellt wurde.

TOP 3.2 Grundschule - Übergangslösung

Auszug aus der Präsentation vom 08.12.2022:

- ✓ *Start der Planungen Januar 2023*
- ✓ *Bauantrag Februar 2023*
- ✓ *Fertige Planung Ende Februar 2023*
- ✓ *Bestellung der Container Ende Februar 2023*
- ✓ *Gründung Juni 2023*
- ✓ *Lieferung August 2023*
- ✓ *Aufbau August 2023*
- ✓ *Einrichtung August 2023*
- ✓ *Außengelände September 2023*

TOP 3.2 Grundschule - Übergangslösung

Die Kosten für die Anmietung der Container wurden im Haushalt 2023 gemäß Kostenschätzung des Planungsbüros eingestellt.

Damit die Raumnot zeitgerecht bis August 2023 beseitigt ist, ist die Beauftragung der dafür erforderlichen Arbeiten zeitlich und sachlich unabweisbar und kann damit auch in der haushaltslosen Zeit beauftragt werden.

TOP 3.2 Grundschule - Übergangslösung

Fazit:

Die Verwaltung befindet sich damit im Zeitplan, der der Politik am 08.12.2022 vorgestellt wurde.

Wenn in der nächsten Woche die Beauftragung erfolgt, könnten die Container Anfang/Mitte August aufgebaut werden.

Bei zeitlicher Verzögerung durch unvorhergesehene Ereignisse kann der bereits vorhandene Klassenraum im OG vor der Schule im Notfall als Reserve genutzt werden. Dieser dient aktuell als Differenzierungs- bzw. Musikraum.

Tagesordnungspunkt 3.3 - Anträge

Folgende Anträge liegen vor bzw. stehen zur Beratung auf der Tagesordnung:

Antrag der SPD vom 22.02.2023

Die SPD-Fraktion beantragt, das weitere Vorgehen bzgl. der Anschaffung zusätzlicher Container für die Grundschule Lemwerder nicht wie im Ausschuss für Finanzen und Gemeindeentwicklung (FuG) am 16.02.2023 angekündigt am 16.03.2023, sondern bereits am 09.03.2023 auf die Tagesordnung zu setzen, um der zeitlichen Dringlichkeit der Sache gerecht zu werden.

Die Wahl des Ausschusses, ob Bau-, Schulausschuss oder FuG, liegt im Ermessen der Verwaltung.

Im Falle der Wahl des Schulausschusses schlägt die SPD-Fraktion vor, die Ausschussgruppen zu tauschen und die Sitzungen der Ausschussgruppe B auf den 09.03. vorzuziehen.

Tagesordnungspunkt 3.3 - Anträge

Antrag der SPD vom 22.02.2023 konnte nicht entsprochen werden, da zu dem Zeitpunkt noch Informationen und Unterlagen fehlten. Die gewünschte Frist von einer Woche Vorlauf die Einladung zur Sitzung zusammen mit der Tagesordnung und allen Unterlagen rechtzeitig zu verschicken, konnte nicht bedient werden.

Die Verwaltung hatte die Sitzungsplanung auf den 16.03.2023 zugeschnitten. Auch Herr Lübke konnte nicht am 09.03.2023 aus Berlin anreisen wie wir auf Nachfrage erfuhren.

Der Antrag hat sich nach Ansicht der Verwaltung zwischenzeitlich überholt.

Tagesordnungspunkt 3.3 – Antrag der FDP

Folgende Anträge liegen vor bzw. stehen zur Beratung auf der Tagesordnung:

Ergänzungsantrag der FDP vom 28.02.2023 zum Antrag der SPD vom 22.02.2023:

... In der Diskussion steht die Anschaffung von ein oder zwei Containern bzw. deren Anmietung. Auch der Landkreis bietet die Möglichkeit der Nutzung von Räumlichkeiten in der Eschhofschule an. Da ein Kauf von Containern die Investitionsgrenze von 250.000 Euro übersteigt, erwarten wir für im Rahmen des weiteren Vorgehens die Vorlage einer Wirtschaftlichkeitsberechnung bezüglich Kauf, Mieten und Nutzung Eschhofschul-Räume.

Tagesordnungspunkt 3.3 – Antrag der FDP

Weiter heißt es in dem Antrag der FDP:

Im Hinblick auf eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung (§ 110, Abs. 2 NKomVG) sind alle drei Möglichkeiten in eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einzubeziehen.

Tagesordnungspunkt 3.3 – Antrag der FDP

Bisher hatte die Verwaltung den Auftrag, die Beschaffung von Containern voranzutreiben.

Auch in der FuG-Sitzung am 26.01.23 wurde explizit durch die Politik bekräftigt, dass die Räumlichkeiten der Eschhofschule nur vorsorglich angemietet werden sollen, um im Fall der Fälle über Räume verfügen zu können.

Sollten am Ende Räume in der Eschhofschule zur Verfügung stehen, obliege die Entscheidung bei der Schule, diese zu nutzen oder abzulehnen, so die Aussage.

Tagesordnungspunkt 3.3 – Antrag der FDP

Frau Glimm gab seinerzeit zu Protokoll, dass die Schule die Nutzung von allein vier Klassenräumen weiter ablehnt.

Nur wenn beide Gebäudeblöcke – also acht Klassenräume genutzt werden könnten, könnte man sich einen kompletten Umzug vorstellen. Dazu bedürfe es aber einer Entscheidung bis Ostern.

Der LK kann aktuell weiter nur vier Räume zur Verfügung stellen und weitere vier frühestens zum Schuljahr 2024/2025, da sich die OBS noch in der Umstellungsphase befindet.