

Rad- und Fußwege - Sanierungsprogramm 2019

erfasste Rad- und Fußwege						Stand:Oktober 2018						
Nr.	Ortsteil	F	R	F/R	Belag	Schadensbild, Beschreibung	Länge	Breite	Menge [m²]	Preis/Menge	Kosten [€]	Priorität
Lemwerder Ortskern												
1	Am Schaart		X		Pflaster	Tiefbord erforderlich			1,00			3
2	ERH Teich			X	Pflaster	Versackungen	315m	1,5m	480,00			2
3	Bardewischer Ring (Innenbahn)	X			Platten	Unebenheiten	400m	1,5m	600,00		66.000,00	1
4	Rethkampplatz	X			Platten	Unebenheiten	320m	1,5m	480,00	Mat.	24.000,00	1
5	Eichenweg	X			Pflaster	Absenkung z. Nds.-Str. erforderlich						3
6	Auricher Str.	X			Pflaster	Versackungen	80 m	1,5 m	120,00			3
7	Erlenweg - Ahornweg			X	Pflaster	Unebenheiten	81m	1,6m	130,00			3
8	Deichstr.	X			Pflaster	Versackungen	165m	1,7m	280,00			2
9	Eschhofsiedlung	X			Pflaster	Unebenheiten	2600m	1,4m	3.650,00			3
10	Butjadinger/ Wiesenstr.	X			Pflaster	Versackungen	500 m	1,5 m	750,00			3
11	Hansering - Borkumweg	X			Pflaster	Versackungen	410m	1,7m	700,00			2
12	Sted. Str. Lampe - Netto			X	Pflaster	Versackungen	420 m	2m	840,00			2
Altenesch												
14	Hauptstr., ggü. Breitenweg			X	Pflaster	Versackungen	100m	1,7m	170,00			3
15	Hauptstr., Kurve bis Kirchstraße			X	Pflaster	Versackungen	140m	1,7m	240,00			2
16	St.Gallus-Str. bis Altenescher Hof	X			Pflaster	Versackungen, Fehlstellen	40m	1,5m	60,00	Mat.	Betriebshof	1
Deichshausen												
17	Damaschkeweg - Goethestr.	X			Pflaster	Versackungen	160 m	1,5 m	240,00			2
18	Raiffeisenstr.			X	Platten	Versackungen am Verbindungsweg	65 m	1,5 m	100,00			2
19	Raiffeisenstr.	X			Platten	Versackungen	350 m	1,5 m	530,00			2
20	Steinfeldstr. Ecke Gerh.-Hauptm.-Str.	X			Pflaster	Absenkung Borde erforderlich			2,00			3

Priorität 1
Priorität 2
Priorität 3
in Bearbeitung