Aufstellung über Schäden an Fußwege und kombinierte Fuß-/Radwege

(in Augenschein lediglich ein Teil der örtlichen Fußwege genommen)

Örtlichkeit	Beschreibung	Dringlichkeit
Butjadinger Straße/ Wiesenstraße	mehrfach kleinere Stellen mit Versackungen über längere Strecke	
Fähre Lemwerder		
Hubtor (an beiden Enden)	größere Absätze im Torbereich Pflasterung ist anzupassen	
Einfahrt A&R	Bordstein absenken im Radwegebereich	
Am Schaart	östlicher Radweg, hier ist die Absenkung des Bordstein für den Radfahrer aus der Kleinen Str./Ritzenbüttler Str. nach Norden zu verlegen	
Eichenweg	Pflasterung Fußweg Niedersachsenstraße ist abzusenken	
Verbindungsweg Niedersachsenstr./ Auricher Weg	Asphaltbelag ist erneuerungsbedürftig	
Auricher Weg Nr. 1	Versackungen von Pflasterung im Fußweg	
Verbindungsweg Höhe Ausgang aus Rethkampplatz	stärkere Abbrüche und Asphaltschäden auf große Teile der Wegestrecke	
Bardewischer Ring		
vor Haus-Nr. 17/18	Pflasterung mit Versackungen	
vor Haus-Nr. 31/32	Bordstein abgesackt, Fußweg sehr schräg	
Niedersachsenstr. Bereich Depenfl.Str. bis Stedinger Str.	Fußweg vorrangig am Rand Pflasterung abgesackt – großflächige Maßnahme	
BEGU-Parkplatz	rote Pflasterung von Nieders.Straße auf den Parkplatz, keine Absenkung	
Stedinger Straße vor AWO-Heim	Straßenübergang, hier Anpflasterung vom Fuß/Radweg auf die Querungshilfe mit sehr	

	hoher Steigerung (augenscheinlich)	
Verbindungsweg Stedinger Str./ Raiffeisenstraße	Pflasterung mit Absackungen	
Raiffeisenstraße	Fußweg an verschiedenen Stellen mit stärkeren Absackungen	
Ecke Steinfeldstr./ Gerh.-Haupt-Str.	Absenkung des Fußweges Bordstein im Extremfall 16 cm hoch	
Gerh.-Haupt-Str. Haus-Nr. 16	einzelner Pflasterstein tief versackt	hoch

Zur Dringlichkeit mit Ausnahme letzter Position keine Angaben. Schäden sollten sollten mehr oder weniger zeitnah behoben werden.

FDP-Fraktion
im Rat der Gemeinde Lemwerder

An den
Rat der Gemeinde Lemwerder
z. Hd. Herrn Fachbereichsleiter Kwiske
Rathaus

278o9 Lemwerder

Lemwerder, 27. Juni 2016
07/69

Auflistung von Schäden im Bereich Fußwege

Sehr geehrter Herr Kwiske,

entsprechend Ihrer Bitte um Unterstützung bei der Auflistung von Schäden im Bereich der Fußwege hat eine Gruppe von FDP-Aktiven einen Teil der Fußwege in der Gemeinde angesehen.
Das Protokoll über festgestellte Mängel fügen wir dem Schreiben bei.
In der Aufzählung (letzte Eintragung) sehen wir eine hohe Dringlichkeit. Hier ist ein Stein erheblich versackt und stellt eine Unfallgefahr dar. Wir vermuten, dass hier ein schadhafter Regenwasserkanal die Ursache sein könnte.

Wir gehen davon aus, dass das Thema Sanierungsliste für die Fußwege und kombinierte Fuß-/Radwege in nächster Zeit im Fachausschuss erneut zur Sprache kommt.

Mit freundlichen Grüßen

Schöne
Fraktionsvorsitzender

FDP-Fraktionsvorsitzender im Rat der Gemeinde Lemwerder
Harald Schöne, Wiesenstraße 2a, Lemwerder, Tel. 67771 (p),